

表1

## 运城市政府专项债券项目基本情况表

填表单位：(盖章)




项目名称	项目主管部门	投向领域	项目总投资 (万元)	是否在发改 部门立项	项目立项编号	是否编制可研 方案	是否编制收益 平衡方案	是否进行绩 效评价	开工时间	预计竣工时 间	备注
夏鲜蔬菜产业园区 及产城融合示范区 建设项目	夏县南 大里乡 人民政府	其他社会事 业	3200.00	是	2204-140828-89- 05-703546	是	是	是	2023.02	2023.11	

1. 表格中所涉及时间格式为: XXXX.XX;
2. 表格中所涉及数字金额以万元为单位, 保留两位小数;

运城市政府专项债券项目资金情况表


填表单位：(盖章)



项目名称	债券金额 (万元)	债券发行年 月	发行年限	发行利率	截止公开前已支 付金额 (万元)	未支付金额 (万元) G=B-F	支出进度 H=F/B	已偿还本金	已偿还利息	备注
南大里乡“夏鲜”蔬菜产业园区及产城融合示范区建设项目	1800.00	2023.01	15年期	3.16%	1800.00		100.00%			
南大里乡“夏鲜”蔬菜产业园区及产城融合示范区建设项目	1400.00	2023.03	15年期	3.15%	1390.70	9.30	99.34%			

1. 本表中所填内容需与山西省穿透式政府性债务管理系统保持一致;
2. 表格中所涉及时间格式为: XXXX.XX;
3. 表格中所涉及金额以万元为单位, 保留两位小数;
4. 同项目按批次债券分行填列。

表3



## 运城市政府专项债券项目进展情况表

填表单位：(盖章)

项目名称	项目所处阶段	已完成累计投资(万元)	工程形象进度	下一步工作计划	绩效评价结果	备注
夏鲜蔬菜产业园区及产城融合示范区建设项目	建设投入期	3190.7	目前后夏线南大里村段道路改造工程已完成，包括街道拓宽、道路工程、雨水管网、三线入地、供水管网、街道绿化已经全面完成；公共停车场地址已经选好、即将施工；南大里农业科技发展中心主体已完成施工，正在进行内部装修工程。	抓紧项目建设完工投产	无	

1. 表格中所涉及金额以万元为单位，保留两位小数；
2. 简要描述工程进展、下一步工作计划、绩效评价结果。